



SM du Limargue & Ségala

Programme 2023 – Déplacement de réseau AEP Camping Padirac

Compte rendu n°: 12

Réunion du : 23/05/2024

Prochaine réunion : -

Lieu : Camping Padirac


Objet : Réunion de chantier

Entités et adresses	Noms	Coordonnées		Présents	Diffusion	Convocqué à la prochaine réunion
		Tél	Courriel			
Maître d'Ouvrage : SM du Limargue & Ségala ZA Despeyroux 46120 Lacapelle-Marival	Secretariat	05.65.33.44.40	sicom.eaux.padirac@orange.fr	-	X	-
	M. PLEIMPONT	-	-	X	-	-
	M. LAGARRIGUE	-	lagarriguejc@orange.fr	-	X	-
	Mme LAFARGUE	-	smls.technique@orange.fr	X	X	-
Maître d'œuvre : SYDED du Lot ZA les Matalines 46 150 Catus	M. JOLLY	-	fjolly@syded-lot.fr	-	X	-
	M. MARCILLY	06.83.49.67.83	vmarcilly@syded-lot.fr	-	X	-
	M. HOUDET	06.49.74.64.76	khoudet@syded-lot.fr	X	-	-
Titulaire du marché : SARL BROUSSE ET FILS 420 route de Bardot 46110 CAVAGNAC	M. DENIS	07.84.32.45.67	etudes@brousse-tp.fr	-	X	-
	M. VACOSSIN	-	travaux@brousse-tp.fr	X	X	-
	M. ROUGIE	-	-	-	-	-
Exploitant : SAUR Gramat	M. FRANÇOIS	06.79.14.38.12	jeremy.francois@saur.com	X	X	-
	M. CHASTAGNER	-	regis.chastagner@saur.com	-	X	-
Gestionnaire de voirie départementale : STR de Saint-Céré	M. LANDES	05.65.53.46.07	michel.landes@lot.fr	-	X	-
Gestionnaire de voirie communautaire : CAUVALDOR Bramefond 46 200 Souillac	M. BONNEFOND	05.65.27.02.10	k.bonnefond@cauvaldor.fr	-	X	-
Commune de Padirac : Le Bourg 46500 Padirac	M. ANDRZEJEWSKI	05.65.33.64.37	mairiepadirac46@orange.fr	X	X	-

Légende : *Élément nouveau*, *Élément urgent*, *PM* : = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.

Kévin HOUDET,
Le 24/05/2024

	SM du Limargue & Ségala Programme 2023 – Déplacement réseau AEP	CR n°12 du 23-05-2024.docx
--	--	----------------------------

ORDRES DE SERVICE ET PV		
Objet	Observation	Date délai final
<i>Délai d'exécution</i>	2,5 mois	-
<i>Notification du marché</i>	11/07/2023	-
<i>Ordre de Service 1</i>	Démarrage exécution des prestations à compter du 22/01/2024	06/04/2024
<i>Ordre de Service 2</i>	Prolongation du délai d'exécution de 1 mois et 9 jours.	17/05/2024
<i>Ordre de Service 3</i>	OS n°3 d'arrêt à compter du 13/05/24 => à faire par le SYDED	-

MONTANT DU MARCHÉ		
Entreprise BROUSSE ET FILS		116 962,00 € HT
AVANCE FORFAITAIRE		
Dans l'acte d'engagement, l'entreprise a indiqué renoncer à l'avance forfaitaire.		
GARANTIE A 1 ^{er} DEMANDE		
Garantie transmise le 05/04/2024		
MODIFICATION MARCHÉ		
Ajout de nouveaux prix au marché sans impact sur le montant du marché : grave béton, location conduite, tubage, encorbellement. => Avenant n°1 avec contre signature de l'entreprise à envoyer (partie G).		
AVANCEE DU MARCHÉ		
Situations	Date et observation	Montant (HT)
1	Envoyé à la collectivité pour paiement le 11/04/2024.	59 820,00 €
2	Envoyé à la collectivité pour paiement le 07/05/2024.	42 862,70 €
Total facturation		102 682,70 €

1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Nature des travaux</i>	Renouvellement et déplacement de 940 ml de canalisation en PVC 110, PEHD 63 et PEHD 50 et reprise de 18 branchements.	TOUS

2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Sous-traitance</i>	Les réfections de voirie seront sous-traitées. => Le DC4 devra être transmis au SYDED.	À faire	BROUSSE

3 Aspects techniques

3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Évacuation des matériaux</i>	L'entreprise prévoit un dépôt chez un particulier à Miers et sur un terrain communal à moins de 4 km. => Convention de dépôt à faire signer au particulier (modèle envoyé le 01/03/2024) => A transmettre	URGENT	BROUSSE

3.2 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Défense incendie</i>	Le poteau a été installé, reste le coffret à poser et le plot béton à réaliser.	Fait	BROUSSE/ COMMUNE/ SYDED
<i>Raccordement PVC110 côté camping</i>	L'entreprise a entrepris le raccordement avant d'avoir les résultats d'analyses qui se sont avérés non conformes. En concertation avec la SAUR, un té a été ajouté au point de raccordement pour permettre l'alimentation de l'ancienne et de la nouvelle conduite et une vanne fermée permet de déconnecter la nouvelle conduite en attendant les résultats de la nouvelle analyse. => Il est convenu que ce té soit converti en vidange une fois l'ancienne conduite abandonnée.	PM Fait	BROUSSE/ SAUR/ SYDED
<i>Compteurs abonnés</i>	La SAUR se chargera de reprendre les anciens compteurs sur place pour le relevé des index et de poser les plombages.	À faire	SAUR
<i>Ouvrage et équipements à déposer</i>	La bouche à clé de l'abonné n°2 est à déposer.	À faire	BROUSSE
<i>Conduite PVC90</i>	Les deux anciens branchements de l'antenne en PVC90 qui sont abandonnés sont à supprimer. Les tés collés seront remplacés par des manchons.	Fait	BROUSSE

3.3 Réfection de voirie

Objet	Observation(s)	Avancée / Date	Responsable
Voirie communautaire	GNT 0/31,5 + 4 cm de GE + bicouche	PM	CAUVALDOR/ BROUSSE
RD n°90	GNT 0/31,5 + 40 cm de grave-ciment + 8 cm de GE + bicouche Les bordures de voirie impactées seront à reprendre avec 8 cm de GE et un bicouche. Les traversées de voirie devront être sciées et reprofilées avant la réfection finale en bicouche.	PM À faire	STR/ BROUSSE
Accotement RD n°90	GNT 0/31, 5 + 10 cm de terre végétale	PM	

3.4 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
Avancement	Les travaux ont débuté le 19/02/2024. Les travaux sur le réseau sont terminés. Il reste la réfection finale de voirie et une bouche à clé à déposer.	PM	TOUS
Point à revoir	<u>Ventouse sur PEHD63</u> : l'espace entre les bords de tranchée et la ventouse n'est pas suffisant. Les bords de tranchée devront être repris.	Fait	BROUSSE

4 Suivis

4.1 Planning prévisionnel

Date	Objet(s)	Responsable
Juin	Réfection en bicouche (sous-traitance à l'entreprise TPJ).	BROUSSE

4.2 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
DC4	A transmettre au SYDED.	URGENT
Convention de dépôt	A transmettre au SYDED.	URGENT
DGD	Projet de DGD à transmettre.	JUIN



4.3 Documents remis

Documents	Observation(s)
<i>Rapport d'analyse laboratoire</i>	RAS