



# SM du Limargue & Ségala

## Programme 2023 – Déplacement de réseau AEP Camping Padirac

**Compte rendu n°:** 11

**Réunion du :** 02/05/2024

**Prochaine réunion :** jeudi 16/05/2024 à 9h30 sur site

**Lieu :** Camping Padirac


**Objet :** Réunion de chantier

Entités et adresses	Noms	Coordonnées		Présents	Diffusion	Convocé à la prochaine réunion
		Tél	Courriel			
<b>Maître d'Ouvrage :</b> <b>SM du Limargue &amp; Ségala</b> ZA Despeyroux 46120 Lacapelle-Marival	Secretariat	05.65.33.44.40	<a href="mailto:sicom.eaux.padirac@orange.fr">sicom.eaux.padirac@orange.fr</a>	-	X	-
	M. PLEIMPONT	-	-	-	-	-
	M. LAGARRIGUE	-	<a href="mailto:lagarriguejc@orange.fr">lagarriguejc@orange.fr</a>	-	X	-
	Mme LAFARGUE	-	<a href="mailto:smls.technique@orange.fr">smls.technique@orange.fr</a>	-	X	X
<b>Maître d'œuvre :</b> <b>SYDED du Lot</b> ZA les Matalines 46 150 Catus	M. JOLLY	-	<a href="mailto:fjolly@syded-lot.fr">fjolly@syded-lot.fr</a>	-	X	-
	M. MARCILLY	06.83.49.67.83	<a href="mailto:vmarcilly@syded-lot.fr">vmarcilly@syded-lot.fr</a>	-	X	-
	M. HOUDET	06.49.74.64.76	<a href="mailto:khoudet@syded-lot.fr">khoudet@syded-lot.fr</a>	X	-	-
<b>Titulaire du marché :</b> <b>SARL BROUSSE ET FILS</b> 420 route de Bardot 46110 CAVAGNAC	M. DENIS	07.84.32.45.67	<a href="mailto:etudes@brousse-tp.fr">etudes@brousse-tp.fr</a>	-	X	-
	M. VACOSSIN	-	<a href="mailto:travaux@brousse-tp.fr">travaux@brousse-tp.fr</a>	X	X	X
	M. ROUGIE	-	-	X	-	-
<b>Exploitant :</b> <b>SAUR</b> Gramat	M. FRANÇOIS	06.79.14.38.12	<a href="mailto:jeremy.francois@saur.com">jeremy.francois@saur.com</a>	-	X	-
	M. CHASTAGNER	-	<a href="mailto:regis.chastagner@saur.com">regis.chastagner@saur.com</a>	-	X	X
<b>Gestionnaire de voirie départementale :</b> <b>STR de Saint-Céré</b>	M. LANDES	05.65.53.46.07	<a href="mailto:michel.landes@lot.fr">michel.landes@lot.fr</a>	-	X	-
<b>Gestionnaire de voirie communautaire :</b> <b>CAUVALDOR</b> Bramefond 46 200 Souillac	M. BONNEFOND	05.65.27.02.10	<a href="mailto:k.bonnefond@cauvaldor.fr">k.bonnefond@cauvaldor.fr</a>	-	X	-
<b>Commune de Padirac :</b> Le Bourg 46500 Padirac	M. ANDRZEJEWSKI	05.65.33.64.37	<a href="mailto:mairiepadirac46@orange.fr">mairiepadirac46@orange.fr</a>	X	X	X

**Légende :** *Élément nouveau*, *Élément urgent*, *PM* : = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.

Kévin HOUDET,  
Le 02/05/2024

	<b>SM du Limargue &amp; Ségala</b> <b>Programme 2023 – Déplacement réseau AEP</b>	CR n°11 du 02-05-2024.docx
--	--	----------------------------

ORDRES DE SERVICE ET PV		
Objet	Observation	Date délai final
<i>Délai d'exécution</i>	2,5 mois	-
<i>Notification du marché</i>	11/07/2023	-
<i>Ordre de Service 1</i>	Démarrage exécution des prestations à compter du 22/01/2024	06/04/2024
<i>Ordre de Service 2</i>	Prolongation du délai d'exécution de 1 mois et 9 jours.	17/05/2024

MONTANT DU MARCHÉ		
Entreprise BROUSSE ET FILS		116 962,00 € HT
AVANCE FORFAITAIRE		
Dans l'acte d'engagement, l'entreprise a indiqué renoncer à l'avance forfaitaire.		
GARANTIE A 1 <sup>er</sup> DEMANDE		
Garantie transmise le 05/04/2024		
MODIFICATION MARCHÉ		
Ajout de nouveaux prix au marché sans impact sur le montant du marché : grave béton, location conduite, tubage, encorbellement. => <b>Avenant n°1 avec contre signature de l'entreprise à envoyer (partie G).</b>		
AVANCEE DU MARCHÉ		
Situations	Date et observation	Montant (HT)
1	Envoyé à la collectivité pour paiement le 11/04/2024.	59 820,00 €
<b>Total facturation</b>		<b>59 820,00 €</b>

## 1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Nature des travaux</i>	Renouvellement et déplacement de 940 ml de canalisation en PVC 110, PEHD 63 et PEHD 50 et reprise de 18 branchements.	TOUS

## 2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Sous-traitance</i>	Les réfections de voirie seront sous-traitées. => <b>Le DC4 devra être transmis au SYDED.</b>	<b>À faire</b>	BROUSSE

## 3 Aspects techniques

### 3.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Stockage des matériaux et base de vie</i>	La base de vie est installée au lieu-dit la Bergerie. L'entreprise prévoit de stocker une partie du matériel sur les parcelles AE-0205 et AE-012 et l'autre partie sur la base de vie. Les matériaux de remblai seront acheminés de la carrière de Carennac (7km) au fur et à mesure du chantier.	PM	BROUSSE
<i>Évacuation des matériaux</i>	L'entreprise prévoit un dépôt chez un particulier à Miers et sur un terrain communal à moins de 4 km. => <b>Convention de dépôt à faire signer au particulier (modèle envoyé le 01/03/2024).</b>	<b>À faire</b>	BROUSSE

### 3.2 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Défense incendie</i>	<b>Le poteau a été installé, reste le coffret à poser et le plot béton à réaliser.</b>	En cours	BROUSSE/ COMMUNE/ SYDED
<i>Stabilisateur de pression AVAL</i>	Il était prévu de réutiliser le stabilisateur de pression en place. À la demande de la SAUR celui-ci sera remplacé par un réducteur de pression (fourni par la SAUR).	Fait	BROUSSE/ SAUR
<i>Raccordement PVC110 côté camping</i>	L'entreprise a entrepris le raccordement avant d'avoir les résultats d'analyses qui se sont avérés non conformes. En concertation avec la SAUR, un té a été ajouté au point de raccordement pour permettre l'alimentation de l'ancienne et de la nouvelle conduite et une vanne fermée permet de déconnecter la nouvelle conduite en attendant les résultats de la nouvelle analyse. => Il est convenu que ce té soit converti en vidange une fois l'ancienne conduite abandonnée.	PM  A faire	BROUSSE/ SAUR/ SYDED

<i>Compteurs abonnés</i>	La SAUR souhaite profiter des travaux pour renouveler les compteurs. Ces derniers seront fournis par la SAUR et posés par l'entreprise. La SAUR se chargera de reprendre les anciens compteurs sur place pour le relevé des index.	À faire	BROUSSE/ SAUR
<i>Ouvrage et équipements à déposer</i>	Les bouches à clés sont à retirer. Les regards ventouses sont à supprimer (2 éléments). Le regard du stabilisateur de pression est à supprimer.	À faire	BROUSSE
<i>Conduite PVC90</i>	Les deux anciens branchements de l'antenne en PVC90 qui sont abandonnés sont à supprimés. Les tés collés seront remplacés par des manchons.	À faire	BROUSSE

### 3.3 Réfection de voirie

Objet	Observation(s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Voirie communautaire</i>	GNT 0/31,5 + 4 cm de GE + bicouche	PM	CAUVALDOR/ BROUSSE
<i>RD n°90</i>	GNT 0/31,5 + 40 cm de grave-ciment + 8 cm de GE + bicouche Les bordures de voirie impactées seront à reprendre avec 8 cm de GE et un bicouche. Les traversées de voirie devront être sciées et reprofilées avant la réfection finale en bicouche.	PM À faire	STR/ BROUSSE
<i>Accotement RD n°90</i>	GNT 0/31, 5 + 10 cm de terre végétale	PM	

### 3.4 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Avancement</i>	Les travaux ont débuté le 19/02/2024. L'ensemble des conduites du nouveau réseau ont été posées. Il reste la reprise de 2 branchements qui sont en cours.	PM	TOUS
<i>Point à revoir</i>	<u>Ventouse sur PEHD63</u> : l'espace entre les bords de tranchée et la ventouse n'est pas suffisant. Les bords de tranchée devront être repris.	À faire	BROUSSE

### 3.5 Mise en service

Objet	Observation(s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Essai pression</i>	<p>La pression de service est de 5,0 bars. Les essais pression sont à monter à 8,0 bars.</p> <p><u>PVC 110 entre camping et antenne en PVC 90</u> : essai validé par la SAUR le 26/03/2024.</p> <p><u>Antenne salvage PEHD63/PVC110</u> : essai validé par la SAUR le 03/04/2024.</p> <p><u>PVC110 vers gouffre</u> : validé le 22/04/2024.</p> <p><u>Antenne Mathieu</u> : essai validé par la SAUR le 29/04/2024.</p>	PM	BROUSSE
<i>Désinfection et prélèvement pour analyses</i>	<p>L'analyse devra être réalisée dans les 5 jours suivant la désinfection. Elle sera de type D1 et devra être validée par le SYDED avant l'opération de raccordement. L'entreprise utilise du PANOX pour la désinfection.</p> <p><u>PVC 110</u> : prélèvement réalisé le 22/04/2024 et analyse conforme. Rapport définitif du laboratoire à transmettre au SYDED.</p>		
<i>Raccordement</i>	Le raccordement a été réalisé le 26/04/2024.		

## 4 Suivis

### 4.1 Planning prévisionnel

Date	Objet(s)	Responsable
<i>Semaine n°18-19</i>	Reprise des 2 derniers branchements et finitions.	BROUSSE

### 4.2 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Rapport d'analyse</i>	Rapport d'analyse du prélèvement du 22/04/2024.	URGENT

### 4.3 Documents remis

Documents	Observation(s)
-	-

## 5 Constat

### 5.1 Constats sur mise en œuvre

Impasse de « Mathieu »		Observations
Moyens humains et matériels	équipe de 4 personnes, 2 pelles à roue, 1 tombereau et 1 camion.	Nuageux ; t° 15 degrés
Dimensions tranchées	Profondeur : 0,7 m de profondeur en moyenne Largeur : 0,5 m	-
Réseau	PEHD DROSTUB INDUSTRIE, DN25 mm, NF, PN16	-
Blindage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	-
Rocher	<input type="checkbox"/> Pelle <input checked="" type="checkbox"/> Brise Roche Non <input type="checkbox"/>	-
Lit de pose	<input checked="" type="checkbox"/> Sable <input type="checkbox"/> Gravier Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	Sable
Remblais	0/31,5 <input checked="" type="checkbox"/> Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	-
Venues d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	-
Compactage	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Non requis <input type="checkbox"/>	Plaque vibrante

### Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-
Sécurité du personnel correcte	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Route barrée
Affichage de l'arrêté de voirie	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-
Cabane de chantier	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	-



*Impasse Mathieu : Tranchée remblayée.*



*Impasse Mathieu : ventouse posée.*