

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°6 du 11-03-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	



**S.M. du Limargue et Ségala**  
Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
*Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS*

**Compte rendu n°: 6**

**Réunion du : Mercredi 11 mars 2026**

**Prochaine réunion : A confirmer (pour la réception)    Lieu : Sur site**

*Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire*

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté. Le 13 mars 2026

MONTANT DU MARCHÉ (partie AEP)			
<b>LOT N°1</b> : Voirie / Réseaux divers Groupement d'entreprises STAP / GREGORY			176 127,10 € HT
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de ne pas solliciter l'avance forfaitaire.			
GARANTIE A 1 <sup>er</sup> DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Garantie à première demande transmise par la STAP			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final (hors jours d'intempérie)
Délais d'exécution	6,5 mois	-	-
Notification du marché	18/02/2025	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	01/09/2025	27/10/2025
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution	27/10/2025	11/05/2026
AVANCEE DU MARCHÉ			
Situations	Date et observation	Montant (€ HT)	
N°1	Validée et transmise le 08/12/25 au syndicat pour mandatement	51 749,00	
N°2	Validée et transmise le 16/02/26 au syndicat pour mandatement	37 428,55	
N°3	Validée et transmise le 04/03/26 au syndicat pour mandatement	45 890,75	
<b>Total facturation</b>			<b>135 068,30</b>

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°6 du 11-03-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

## 1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Renouvellement de réseau AEP</i>	<p>Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des travaux de l'opération cœur de village d'ANGLARS.</p> <p>Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public (35 unités concernées).</p> <p>Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) avec le réseau d'eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml).</p>	PM

## 2 Aspects administratifs

Historique cf. CR n°4

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Planning prévisionnel</i>	<p>Version 1 remise le 29/08/2025.</p> <p>↳ A mettre à jour durant les travaux en fonction de l'avancement.</p>	PM	STAP
<i>Jours intempérie</i>	<b>13 jours cumulés</b>	PM	STAP

### 2.1 Agrément des matériaux

Historique cf. CR n°2

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Généralités</i>	Tous les équipements doivent impérativement être validés par le Syded et disposer d'une ACS en cours de validité.	PM	STAP
<i>Fiches produits manquantes</i>	<p>ACS reçue pour la conduite en PVC FITT. Manque la fiche produit.</p> <p>↳ Remise le 03/03/26 et conforme</p>	PM	STAP

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°6 du 11-03-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

### 3 Aspects techniques

#### 3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Historique cf. CR n°5

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Organisation</i>	Le groupement précise que la STAP s'occupera de la pose des réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et l'entreprise Gregory des revêtements de voirie.	PM	Tous
<i>Base de vie</i>	La base de vie a été installée derrière la mairie.	PM	Groupement

#### 3.2 Piquetage et modifications du tracé

Historique cf. CR n°5

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Modification par rapport au projet initial</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il faudra aller voir route de Rudelle pour ajouter une ventouse sur le réseau existant (point haut non ventosé aprioris). =&gt; <b>A faire</b></li> <li>- <b>Découverte d'un branchement parcelle 268 (à côté de l'église).</b></li> </ul>	PM	Tous

#### 3.3 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Avancement</i>	Les travaux sont intégralement terminés pour la partie AEP en dehors des réfections de voirie et de la procédure de mise en service / raccordements.	PM	STAP



	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b> Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	CR n°6 du 11-03-26.docx
---	--	-------------------------

## 4 Suivis

### 4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
Planning	<u>Semaines 12 à 14 (à confirmer par STAP) :</u> - Procédure de mise en service, désinfection, rinçage, analyse pota, raccordements.	PM	STAP

### 4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Situation 3</i>	Validée	-

### 4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Copie du constat d'huissier</i>		PM